

AZ: 043.17 - Teilakte
SV Nr. 2020/083

Ersteller: Marcel Vieweger

Bekanntgabe

Schlussabrechnung zur Schaffung der Geschäftsräumlichkeiten für den Bürgerservice Plus im „Haus Bleyle,, Marktplatz 4

Beschlussvorschlag:

1. Das Gremium nimmt die Schlussabrechnung zur Kenntnis.

Sachverhalt:

In der öffentlichen Gemeinderatssitzung am 06.05.2019 wurde das Nutzungskonzept für die Räumlichkeiten im Haus Bleyle, Marktplatz 4 durch die Verwaltung vorgestellt.

Ebenso erging einstimmig der Beschluss, dass das Gremium die bisher durchgeführten Maßnahmen in den Räumlichkeiten des Hauses Bleyle zur Kenntnis nimmt und das Gremium der weiteren Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen mit einer ersten groben Kostenschätzung in Höhe von 235.152,09 € zustimmt.

Zwischenzeitlich sind die Baumaßnahmen abgeschlossen und der Dienstbetrieb des Bürgerservice Plus läuft.

Die Schlussabrechnung in Höhe von 223.848,31 € liegt somit 11.303,78 € unter der Kostenschätzung. Die vorhanden gebliebenen Mittel stehen für weitere notwendige Maßnahmen, wie z. B. Marketing und weitere Anschaffungen im Zuge der Digitalisierung der Prozesse zur Verfügung. Insofern werden diese Mittel für diese Maßnahmen sicherlich noch gebraucht werden. Somit kann das Projekt mit der Einhaltung der Kosten, wie in der Kostenberechnung definiert, abgeschlossen werden.

Die Abrechnung ist in der Anlage beigefügt.

Kosten / Finanzierung:

Keine.

Anlage 1 - Schlussabrechnung

Sichtvermerke:



Klaus-Peter Bitzer
Leiter des Hauptamtes



Achim Krafft
Bürgermeister

Projekt: BV 208.1- Einbau Bürgerbüro im EG Haus Bleyle, Langenargen												Seite 1	
KOSTENTENTWICKLUNG - Beträge excl. MwSt. ohne Skontoabzug												08.07.2020	
Gewerk	Firma	Berechnung netto	Datum Angebot	Vergabe netto	Datum	Abschlagszahlung netto	Datum	Schlussrechnung netto	Kosten gruppe	Differenz zu Berechnung	Datum	Serverraum	Zahlung netto
300 Baustelleneinrichtung		480,00							391	480,00			
300.1 Abbruch	Liebenau BBW - 7% MwSt II	6.600,00	15.10.2019	4.795,00				5.821,00	394	779,00			
303 Maurer		250,00							331	250,00			
305 Metallbauarbeiten	Zwisler	1.500,00			24.05.2020	860,00		860,00	534	650,00			
308 Heizung / Lüftung	Franz Ficker	2.000,00	12.11.2019	3.162,01	25.06.2020	1.776,71		1.776,71	420/430	223,29			
308.1 Klimatisierung	Fa Reischmann	1.750,00			30.06.2020	734,83		734,83	433				
309 Sanitär	Franz Ficker	3.600,00	26.11.2019	3.343,36	30.06.2020	1.678,49		1.678,49	412	2.021,51			
310 Elektro	Oeckl	22.550,00	26.11.2019	33.576,60	04.04.2020	492,44		492,44			06.12.2019		445,25
312 Fenster	Weber - geplant Fenster einbruchhemmende Glas-Fluchttür	1.900,00	18.02.2020	5.816,00	05.02.2020	6.472,32			440				
312.1 Glasstrennwände	Gessler & Funk	8.800,00	18.02.2020	14.740,75	04.03.2020	8.297,66		23.416,70	334	-1.359,14			
314 Türen/Tore	erhöhter Schalldämmwert Tür Büro 2 - bei Glasstrennwänden	1.500,00			30.06.2020	8.690,90		5.816,00					
315 Schreiner	Kramer	26.950,00	10.01.2020	23.811,00	08.04.2020	10.000,00		14.151,12	344	-5.351,12			
315.2/4 Trockenbau	Büchler / Schmid	19.250,00	28.11.2019	20.549,20	28.02.2020	4.958,03		26.540,10	372	1.409,90	03.07.2019		1.903,18
317 Fliesen	Mathis	11.567,00	29.11.2019	9.923,85	19.05.2020	2.291,14		23.248,59	342	-3.998,59	04.12.2019		777,00
322 Bodenbelag	Clad	3.454,00	29.01.2020	2.040,35	15.05.2020	662,26		2.863,40	352	500,60	10.06.2020		589,00
323/ 324 Maler/ Tapete	Repp	7.865,00	20.12.2019	4.522,00	15.05.2020	2.291,14		7.428,63	399	436,47	16.06.2020		528,75
325.6 Fensterbehänge	Clad	800,00	21.10.2019	322,68	19.05.2020	2.291,14		2.291,14	611	-1.491,14			
330.1 Baureinigung		2.000,00			06.05.2020			317,00	399	1.683,00			
KOSTEN KG 300 + 400		122.816,00		127.340,48				127.219,79		-3.185,96			6.020,86
500 Aussenanlagen		850,00											
600 Möblierung	Gessler+Funk GmbH	17.950,00	18.02.2020	14.913,56	18.05.2020	13.337,04		13.337,04	611	3.465,04			
600.1 Folien & Grafik		5.500,00	03.06.2020	182,00				1.147,92					
Folienbeklebung	Grafiker - Lehne Design			965,92									
Unvorhergesehenes		18.000,00			26.05.20	885,00			612	1.915,00			
KOSTEN KG 600& 600		42.300,00			26.05.20	2.700,00		3.585,00					
Summe KG 300 bis 600	netto	165.116,00		142.254,04				145.289,75		691,12			6.020,86
	19% MwSt	31.372,04											1.143,96
Gesamtsumme Brutto	Summe KGR 300/400/600 brutto	196.488,04						172.894,80					7.164,82

